

## ПРОТОКОЛ № 6

от 17 июля 2023 года

### заседания РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА по вопросам качества работ, выполнения графика работ капитального ремонта здания, МКОУ «Первомайская ООШ» Поньоровского района Курской области.

Присутствовали:

Председатель Родительского Совета **Красников Олег Викторович**

Члены Родительского Совета: **Хатина Татьяна Александровна**

**Кофанова Евгения Геннадьевна**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации графика капитального ремонта здания МКОУ «Первомайская ООШ» в 2023 году.

2. О качестве выполняемых работ, соблюдении норм и правил противопожарного режима и СанПиНов при выполнении работ и используемых строительных материалов..

СЛУШАЛИ: директора школы Анпилову Н.И., которая сказала, что в школе вышел на финальную стадию капитальный ремонт, познакомила с изменениями, вносимыми в проект капитального ремонта.

ОСМОТРЕЛИ: В ходе осмотра объекта ремонта, родители оценили выполнение строительных работ, задали интересующие их вопросы.

РЕШИЛИ:

1. На день заседания Родительского Совета график выполнения работ по капитальному ремонту здания МКОУ «Первомайская ООШ» реализован в полном объёме.

Выполнены следующие виды работ: выполнено покрытие пола линолеумом в кабинетах и коридорах, керамической плиткой полов пищеблока, коридора 1 этажа, санузлов; смонтированы инженерные сети – электроснабжение, отопление, водопровод и водоотведение, сети и оборудование автоматической пожарной сигнализации, завершены штукатурные работы, покраска стен в кабинетах и коридорах 1 и 2 этажей; установлены новые двери в кабинетах, санузлах, на пищеблоке, запасной выход, заменены оконные блоки в коридорах 1 и 2 этажей, пищеблоке, в санузлах, в музее, гардеробной, смонтирована системы подвесного потолка «Армстронг», сделано заземление, отмостка, выполнен монтаж металлочерепицы на крыше.




Замечания и предложения:

Потолочная системы не отрегулирована и потолочная панель и светильники имеют зазоры с направляющими подвесной системы, панель светильников не очищена от пыли; подоконники не имеют заглушек, часть установленных окон требуют регулировки, двери кабинетов требуют регулировки, на двери музея не установлен наличник; включение и выключение выключателей по школе имеют разное направление – не удобно пользователю; софиты в кабинетах 2 этажа установлены не по уровню; при установки выключателей, софитов, розеток на стенах оставлены грязные пятна, окна, подоконники, трубы, дверные блоки, ступени лестницы измазаны шпаклёвкой и краской – необходимо очистить; плинтуса на плитке в коридоре 1 этажа не имеют завершения; зазоры под порогами дверей запасного выхода не заделаны, .

На пищеблоке просим установить розетки на 380В для электроплит и мармита.

Председатель Родительского Совета:

Члены Родительского Совета:

Красников О.В.

Хатина Т.А.

Кофанова Е.Г.