

ПРОТОКОЛ № 5

от 21 марта 2023 года

заседания **РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА** по вопросам качества работ, выполнения графика работ капитального ремонта здания, МКОУ «Первомайская ООШ» Поньковского района Курской области.

Присутствовали:

Председатель Родительского Совета **Красников Олег Викторович**

Члены Родительского Совета: **Хатина Татьяна Александровна**
Кофанова Евгения Геннадьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О реализации графика капитального ремонта здания МКОУ «Первомайская ООШ» в 2023 году.
2. О качестве выполняемых работ, соблюдении норм и правил противопожарного режима и СанПиНов при выполнении работ и используемых строительных материалов..

СЛУШАЛИ: директора школы Анпилогову Н.И., которая познакомила членов Родительского Совета с ходом выполнения графика капитального ремонта, изменениями, вносимыми в проект капитального ремонта.

ОСМОТРЕЛИ: объект, на котором ведутся работы капитального ремонта, сопоставили объём выполненных за месяц работ с работами, запланированными на этот период Графиком капитального ремонта..

РЕШИЛИ:

1. На день заседания Родительского Совета график выполнения работ по капитальному ремонту здания МКОУ «Первомайская ООШ» реализован в полном объёме. Выполнены следующие виды работ: полностью демонтирована старая кровля, на 80% крыша перекрыта металлочерепицей, установлены водосточные трубы, осталось: поставить 3 смотровых окна, положить утеплитель, установить водосточные трубы и покрыть металлочерепицей крышу спортзала., на 70 % готовы инженерные сети – электроснабжение (осталась установка входных щитов), завершаются штукатурные работы (осталось оштукатурить под радиаторы, столовую), в кабинетах первого этажа на пол положен юисби, сделан подвесной потолок, установлены пластиковые окна без откосов в коридоре второго этажа.
2. Согласно представленным документам (накладные, Сертификаты качества, Разрешения на применение) использованные строительные материалы соответствуют требованиям, предъявляемым к использованию в общеобразовательных учреждениях.
3. . Согласиться с изменениями, вносимыми Заказчиком в проект капитального строительства МКОУ «Первомайская ООШ» и предъявляемые Подрядчику..

Председатель Родительского Совета:



Красников О.В.

Кофанова Е.Г.

Хатина Т.А.